

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-вересень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн				Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн			
								План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	105	"Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок", вул. Чаадаєва, 3	Стадія повторного проведення торгів	488,3	0	488,3	-	-	-	-	

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусева



Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-вересень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Регістр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	109	Інклюзивний дитячий майданчик, парк Юність	Тендерні процедури проведено. Переможець визначено. Підприємство організації відмовилась від підписання договору. Планується повторно розпочати проведення тендерних процедур	804,8	0	804,8	-	-	-	-

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусева



Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-вересень 2017 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	279	Центр навчання-перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті «Україна», гімназія №154, проспект Перемоги, 63	відновлення та реконструкція приміщення в якому буде проводитись навчання	1 000,0	0	1 000,0	-	-	-	Станом на 15.09.2017 укладено договір з переможцем ТОВ "Валькірія Миськбуд" на суму 854 685 грн. Переможець надав експертний висновок на кошторисну документацію

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусева



Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-серпень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	333	Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", вул. Гната Юри, 7а	Заклучено договір.Погоджено план розташування обладнання. Становлено огорожувальні бордюри. Розпочаті ремонтні роботи. Улаштовані основи.Виконано монтаж основного обладнання Стадія встановлення додаткового обладнання.	964,8	541,6	423,2	Встановлення огорожувальних бордюрів. Улаштовання основ.Монтаж основного обладнання	-	528,65	-

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Н. Гусева

