

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-серпень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн		
									План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	105	"Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок", вул. Чаадаєва, 3	Стадія проходження експертизи кошторисної частини	488,3	0	488,3	-	-	-	-

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусева



Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-серпень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи		Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	План Факт	11
1	279	Центр навчання-перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті «Україна», гімназія №154, проспект Перемоги, 63	відновлення та реконструкція приміщення в якому буде проводитись навчання	1 000,0	0	1 000,0	Дефектний акт на проведення робіт поданий до управління освіти, молоді та спорту. Узгоджується технічні та якісні характеристики на обладнання, меблі та оргтехніку.	-	За погодженням переліку товарів, робіт і послуг з автором проекту до Департаменту фінансів КМДА направлено пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста Києва на 2017 рік. Управлінням освіти, молоді та спорту документи по виконанню капітальних робіт на суму 872 452 грн. подано на тендер. Станом на 30.08.2017 закупівля розміщена на порталі bid e-tender.biz. Початок аукціону відбудеться з 08.09.2017

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Н. Гусева




Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-серпень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Регстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн		
									План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	333	Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", вул. Гната Юри, 7а	Заключено договір, погоджено план розташування обладнання, встановлено огорожувальні бордюри, розпочато ремонтні роботи, улаштовані основи. Виконано монтаж основного обладнання. В термін з 16.09.2017- заплановано встановлення додаткового обладнання	964,8	281,2	683,6	-	-	-	-

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусева



Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

січень-серпень 2017 року
(відповідний звітний період)

N з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн			Найменування робіт	Виконані роботи		Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду		Вартість, тис. грн		
									План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	109	Інклюзивний дитячий майданчик, парк Юність	Стадія проходження експертизи кошторисної частини	804,8	0	804,8	-	-	-	-

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Н. Гусєва

