

Звіт про реалізацію громадського проекту.

№ 105 «Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД «Пролісок»

На сьогоднішній день даний проект повністю реалізований та переданий балансоутримувачу. На території центру для дітей з інвалідністю були відсутні ігрові дитячі майданчики. Діти центру не мали змоги повноцінно проводити час для прогулянок на свіжому повітрі.

Проект допоміг працівникам центру повноцінно проводити прогулянки на свіжому повітрі та дозволив розширити роботу з дітьми та сприяти їх розвитку, соціалізації, адаптації. Проект реалізовано для дітей з інвалідністю, які відвідують відділення соціально-медичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.

Замовником виконання проекту було визначено Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі Управління).

Фактичний термін реалізації даного проекту становить 7 місяців.

Під час реалізації проекту були проведені наступні заходи:

- між замовником виконання робіт та автором проекту було розроблено технічне завдання, вимоги, побажання та термін реалізації;
- після погодження всіх вимог, Управління провело процедуру електронних закупівель, в результаті чого було визначено переможцем підрядну організацію ТОВ «Фін-Інвест груп» з якою укладено договір на виконання робіт.

Бюджет на реалізацію проекту становив 488300,00 грн., фактично використано 474008,60 грн., економія коштів складає 14291,40 грн.

















