

Звіт про реалізацію громадського проекту

№ 333 «Відновлення спортивного майданчика «Спорт без обмежень»

На сьогодні даний проект повністю реалізований та переданий балансоутримувачу. Реалізація даного проекту дала доступ до заняття спортом різновіковим групам населення. Спортивний майданчик врахував потреби людей з інвалідністю. Як наслідок, населення залучено до національної програми оздоровлення, зацікавлено дітей та молодь до заняття спортом.

Замовником виконання проекту було визначено Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі Управління).

Фактичний термін реалізації даного проекту склав 7 місяців.

Під час реалізації проекту були проведені наступні заходи:

- між замовником виконання робіт та автором проекту було розроблено технічне завдання, вимоги, побажання та термін реалізації;
- після погодження всіх вимог, Управління провело процедуру електронних закупівель, в результаті чого було визначено переможцем підрядну організацію ТОВ «Де-Люкс Технології» з якою укладено договір на виконання робіт.

Бюджет на реалізацію проекту становив 964800,00 грн., фактично використано 920105,74 грн., та зекономлено коштів у сумі 44694,26 грн.



