

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

станом на 01.07.2018

(відповідний звітний період)

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	798	Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві	15.05.2018	399,0	-	-	-	-	-		
2	57	Микільська Борщагівка: Спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків ДНЗ	07.05.2018	977,1	-	Капітальний ремонт	-	-	UA-2018-06-22-002071-a		
	57	Микільська Борщагівка: Спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	07.05.2018	1022,9	-	Капітальний ремонт	-	-	UA-2018-06-22-002076-a		
3	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків ДНЗ	16.04.2018	977,1	-	Капітальний ремонт	957,5	-	UA-2018-05-08-000594-b		
	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	16.04.2018	1022,9	-	Капітальний ремонт	1002,6	-	UA-2018-05-08-000751-b		
4	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	18.04.2018	651,4	-	Капітальний ремонт	638,4	-	UA-2018-05-07-001232-b		
	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	18.04.2018	1348,6	-	Капітальний ремонт	1321,7	-	UA-2018-05-07-001330-b		



5	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	17.04.2018	977,1	-	Капітальний ремонт	957,4	-	UA-2018-05-10-001656-с		
	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	17.04.2018	1022,9	-	Капітальний ремонт	1002,6	-	UA-2018-05-10-001670-с		
6	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	10.04.2018	766,6	-	Капітальний ремонт	751,3	-	UA-2018-05-11-000238-с		
	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	10.04.2018	1233,4	-	Капітальний ремонт	1201,2	-	UA-2018-05-11-000286-с		
7	483	Реконструкція футбольного майданчика на вулиці Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі м. Києва	04.04.2018	1983,8	-	-	-	-	-		
8	259	Обладнання актового та спортивного залів школи № 162	05.06.2018	400,0	-	Обладнання для актового та спортивного залу	-	-	UA-2018-07-09-000435-с (на суму 110,0 тис. грн.)		
<b>Всього :</b>				12782,8			7832,8				

Заступник голови

 Н. Гусева