

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

станом на 01.01.2019

(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	259	Обладнання актового та спортивного залів школи № 162	05.06.2018	400,0	400,0	Обладнання для актового та спортивного залу	400,0	400,0	UA-2018-07-09-000435-c	Проект реалізовано	так
2	57	Микільська Борщагівка: Спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків ДНЗ	07.05.2018	977,1	973,7	Капітальний ремонт	973,7	973,7	UA-2018-06-22-002071-a	Проект реалізовано	ні
	57	Микільська Борщагівка: Спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	07.05.2018	1022,9	1013,8	Капітальний ремонт	1013,8	1013,8	UA-2018-06-22-002076-a	Проект реалізовано	ні
3	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків ДНЗ	16.04.2018	977,1	973,2	Капітальний ремонт	973,2	973,2	UA-2018-05-08-000594-b	Проект реалізовано	ні
	58	Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	16.04.2018	1022,9	1016,7	Капітальний ремонт	1016,7	1016,7	UA-2018-05-08-000751-b	Проект реалізовано	ні
4	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	18.04.2018	651,4	648,2	Капітальний ремонт	648,2	648,2	UA-2018-05-07-001232-b	Проект реалізовано	ні
	59	Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	18.04.2018	1348,6	1331,2	Капітальний ремонт	1331,2	1331,2	UA-2018-05-07-001330-b	Проект реалізовано	ні

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	17.04.2018	977,1	972,1	Капітальний ремонт	972,1	972,1	UA-2018-05-10-001656-с	Проект реалізовано	ні
	75	Південна Борщагівка: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	17.04.2018	1022,9	1014,9	Капітальний ремонт	1014,9	1014,9	UA-2018-05-10-001670-с	Проект реалізовано	ні
6	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у ДНЗ	10.04.2018	766,6	762,8	Капітальний ремонт	762,8	762,8	UA-2018-05-11-000238-с	Проект реалізовано	ні
	76	Новобіличі-Святошин: спортивні майданчики у закладах освіти: Облаштування спортивних майданчиків у школах	10.04.2018	1233,4	1218,2	Капітальний ремонт	1218,2	1218,2	UA-2018-05-11-000286-с	Проект реалізовано	ні
7	483	Реконструкція футбольного майданчика на вулиці Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі м. Києва	04.04.2018	1983,8	1975,2	Капітальний ремонт	1975,2	1975,2	UA-2018-08-10-000529-с	Проект реалізовано	ні
8	798	Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві	15.05.2018	399,0	-	-	-	-	-	-	-
Всього :				12782,8	12300,0		12300,0	12300,0			

Заступник голови

Наталія ГУСЕВА